

1. Wykaz punktów poboru powietrza wraz z ich przepływem powietrza oraz wymaganym ciśnieniem wraz z ewentualnymi danymi dot. współczynników jednoczesności - ta ostatnia informacja nie jest niezbędnie potrzebna.

Wg załącznika do postępowania ZU-02-18-0203-00-03.

2. Ciśnienie na jakim pracują kompresory?

Kompresory pracują na ciśnieniu 7-7,5 bar.

3. Wymagania urządzeń dot. jakości powietrza (zgodnie z normą PN-ISO 8573-1)?

Proszę przyjąć dla narzędzi pneumatycznych ręcznych (szlifierki i klucze pneumatyczne).

4. Przyłączy do którego ma zostać wpięta nowa instalacja?

Wg załącznika do postępowania ZU-02-18-0203-00-03. Przed wejściem do hali w komorze technicznej znajdować się będzie spust kondensatu i ewentualnego oleju z instalacji (najniższy punkt).

Wejście do hali DN100 zaślepienie przy ścianie.

5. Stan hali w momencie budowy instalacji: czy w hali będą stały maszyny lub inne urządzenia, czy hala będzie pusta?

W hali będą się znajdowały pojedyncze maszyny.